



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: LOTE III - ESCOLA MUNICIPAL DO UNIÃO
 LOCALIZAÇÃO: SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ

PLANEJADO
 REALIZADO
 A REALIZAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 007/ ADITIVO DE PRAZO - SALDO CONTRATUAL

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA R\$	VALOR ADITIVADO R\$	PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
				30	60	90	120	150	180	
				ESCOLA						
				10%	10%	30%	35%	15%		100%
04	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 133.990,64	R\$ 13.399,06	R\$ 13.399,06	R\$ 40.197,19	R\$ 46.896,72	R\$ 20.098,60		R\$ 133.990,64
04	SUPERESTRUTURA		R\$ 104.850,39		R\$ 15.727,56	R\$ 36.697,64	R\$ 31.455,12	R\$ 20.970,08		R\$ 104.850,39
04	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 6.720,85	R\$ 26.625,38	100%						R\$ 33.346,23
05	ESQUADRIAS	R\$ 81.990,92					50%	50%		R\$ 81.990,92
06	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 119.334,40			50%	50%				R\$ 119.334,40
08	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 50.106,75	R\$ 30.820,71		R\$ 59.667,20	R\$ 59.667,20				R\$ 119.334,40
09	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 154.040,70	R\$ 18.102,85			33%	33%	34%		R\$ 80.927,46
10	PINTURA	R\$ 41.333,25				R\$ 26.706,06	R\$ 26.706,06	R\$ 27.515,34		R\$ 172.143,55
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 25.692,74					33%	33%		R\$ 172.143,55
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 52.769,79								R\$ 172.143,55
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 19.059,41								R\$ 172.143,55
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$ 2.574,21								R\$ 172.143,55
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	R\$ 89.578,61								R\$ 172.143,55
					R\$ 89.578,61					R\$ 89.578,61

16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 47.031,15								100%	100%	
										R\$ 47.031,15	R\$ 47.031,15	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 129.839,10								47,98%	52,02%	
										R\$ 62.296,80	R\$ 67.542,30	
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.654,12								100%	100%	
										R\$ 4.654,12	R\$ 4.654,12	
NOVO	MURO DE CONTENÇÃO		R\$ 94.389,01							40%	45%	15%
										R\$ 37.755,60	R\$ 42.475,05	R\$ 14.158,35
	VALOR DO SALDO CONTRATUAL ATUALIZADO PELO INCC	R\$ 824.726,11										
	VALOR INICIAL DO ORÇAMENTO	R\$ 1.032.590,23										
	VALOR ADITIVO AO ORÇAMENTO		R\$ 408.778,98									
	VALOR CONSOLIDADO (SALDO CONTRATUAL + ADITIVO)	R\$ 1.233.505,09										
	VALOR EXECUTADO	R\$ 481.822,81										
	PERCENTUAL FÍSICO	%		4%	18%	19%	20%	20%	19%		100%	
		VALOR PARCIAL		R\$ 53.341,52	R\$ 222.766,79	R\$ 228.495,65	R\$ 245.335,79	R\$ 243.699,98	R\$ 239.865,26		1.233.505,09	
	VALOR GLOBAL A REALIZAR	R\$ 751.682,28										

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO