



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA P/ FUTEBOL DE AREIA

ENDEREÇO: VILA DO KM-40 (vila do mel), zona rural de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

REF. DE PREÇOS: SINAPI-MAR/2022 / SEDOP-FEV/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS			TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	
QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.299,64	5,33%	100,00% R\$ 20.299,64			100% 20.299,64
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 54.689,29	14,36%	60,00% R\$ 32.813,57	40,00% R\$ 21.875,72	R\$ -	100% 54.689,29
3	FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA	R\$ 29.387,61	7,72%	100,00% R\$ 29.387,61	R\$ -		100% 29.387,61
4	ESTRUTURA TUBULAR/REDE	R\$ 139.407,59	36,61%	10,00% R\$ 13.940,76	70,00% R\$ 97.585,31	20,00% R\$ 27.881,52	100% 139.407,59
5	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 10.177,20	2,67%	40,00% R\$ 4.070,88	60,00% R\$ 6.106,32		100% 10.177,20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA P/ FUTEBOL DE AREIA

ENDEREÇO: VILA DO KM-40 (vila do mel), zona rural de São João de Pirabas

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

REF. DE PREÇOS: SINAPI-MAR/2022 / SEDOP-FEV/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS			TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 14.503,20	3,81%		100,00%		100%
					R\$ 14.503,20		14.503,20
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 15.638,96	4,11%			100,00%	100%
						R\$ 15.638,96	15.638,96
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 66.623,84	17,50%	20,00%	60,00%	20,00%	100%
				R\$ 13.324,77	R\$ 39.974,30	R\$ 13.324,77	66.623,84
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.081,66	7,90%		50,00%	50,00%	100%
					R\$ 15.040,83	R\$ 15.040,83	30.081,66
TOTAL SIMPLES		R\$ 380.808,99		R\$ 113.837,23	R\$ 195.085,68	R\$ 71.886,08	R\$ 380.808,99
TOTAL ACUMULADO				R\$ 113.837,23	R\$ 308.922,91	R\$ 380.808,99	
% SIMPLES			100%	29,89%	51,23%	18,88%	100,00%
% ACUMULADO				29,89%	81,12%	100,00%	