



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SÃO JOÃO DE
PIRABAS**
RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO: KAMILY ARAUJO

Relatório Mensal Execução de obras e Serviços

MÊS: FEVEREIRO
ANO: 2023



Objeto da obra: REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - 2º ETAPA

Nome do contratado: RILDO F.DA SILVA EIRELLI-EPP

CNPJ do contratado: 08.157.691/0001-43

Local da Execução da obra: Orla de São João de Pirabas

Origem do Recurso: MINISTERIO DO TURISMO

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 002/2015

Data início da obra: 24/12/2012

Data final da obra: 30/06/2023

Valor total da Obra: R\$ 894.368,23

Valor total aplicado: R\$ 539.452,54

Valor a desembolsar: R\$ 354.915,69

Percentual Total aplicado: 60,32%

Percentual mensal aplicado: 36,98%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 330.812,54