

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Julho de 2018

Terraplanagem, pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), do Município de São João de Pirabas-PA.

- **Objeto do Projeto:** Terraplanagem, pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), do Município de São João de Pirabas-PA.
- **Nome do Contratado:** ESTARQ Projetos e Consultoria, CNPJ nº 14.663.889/0001-00.
- **Local da Execução da Obra:** São João de Pirabas-PA.
- **Origem do Recurso:** Projeto: 1017.267820022.1.015 - Recuperação e manutenção da malha viária e estradas vicinais;
Classificação econômica: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica;
Subelemento: 3.3.90.39.99.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 002/2018.
- **Data de início da Obra:** 22/06/2018.
- **Data de fim da Obra:** 22/12/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.007.811,78.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

Reforma e ampliação do Hospital Municipal de São João de Pirabas (HMSJP)

- **Objeto do Projeto:** Reforma e ampliação do Hospital Municipal de São João de Pirabas (HMSJP).
- **Nome do Contratado:** Fenix Construção e Serviço EIRELI, CNPJ nº 22.809.866/0001-80.
- **Local da Execução da Obra:** Av. São Pedro, Alto da Colina, São João de Pirabas-PA.
- **Origem do Recurso:** Projeto: 1515.103020011.1.025 - Reforma e ampliação do Hospital Municipal;
Classificação econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações;
Subelemento: 4.4.90.51.99.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 003/2018.
- **Data de início da Obra:** 05/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 05/01/2019.

- **Valor Total da Obra:** R\$ 480.796,17.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.